






IHK-Baustellenampel




31. März 2022



	31.12.2021	31.03.2022	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	7	12	+ 5	
Durchschnittliche Baustellendauer	226 Tage	246 Tage	+ 20	
Weiter „im Plan“ seit letzter Auswertung		2		
Verlängert seit letzter Auswertung		4		
Verkürzt seit letzter Auswertung		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			+ 4	

- Höhere Anzahl der Baustellen jahreszeitlich bedingt.
- 9 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 2 Baustellen mit Fahrbahnverengung, 1 Ampelsteuerung

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen

	31.03.2021	31.03.2022	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	15	12	- 3	
Durchschnittliche Baustellendauer	164 Tage	246 Tage	+ 82	
Weiter „im Plan“ seit letzter Auswertung		0		
Verlängert seit letzter Auswertung		1		
Verkürzt seit letzter Auswertung		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			+ 1	

- Gegenüber der Baustellenliste vom 31. März 2021 hat sich die Dauer der Baustelle Kreuzstraße um 6 Monate verlängert. Vermutlich liegt dies daran, dass die Stadt in der Liste nicht das Ende der Gesamtmaßnahme, sondern das Ende des aktuellen Bauabschnittes ausweist.

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen