

Bereitstellungsliste für den Prüfungsbetrieb

Ausbaufacharbeiter/-in
Trockenbauarbeiten
Zwischenprüfung 2023
Trockenbaumonteur/-in

Wir bitten den Prüfungsbetrieb, folgende Baustoffe, Betriebs- und Arbeitsmittel zur Prüfung bereitzustellen:

I Baustoffe, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1 Profile

	Anzahl	Bezeichnung	Länge
1.1	12 Stück	CW 75	2,60 m
1.2	2 Stück	UW 75	4,00 m
1.3	4 Stück	UD 28	3,00 m

2 Gipsplatten

2.1 5 Stück Gipsplatte Typ A 2000 × 1250 × 12,5 HRAK

3 Verbindungselemente

3.1	300 Stück	Schnellbauschrauben	TN 25 (Einfachgewinde)
3.2	50 Stück	Schnellbauschrauben	TN 35 (Doppelgewinde)
3.3	40 Stück	Schnellbauschrauben	TN 35 (Einfachgewinde)
3.4	2 Stück	Alu-Kantenschutzprofil	2,50 m
3.5	7 m	Anschlußdichtung	70 mm
3.6	25 m	Papierfugendeckstreifen	
3.7	5 kg	Fugenfüller	

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. Arbeitsböcke bzw. Arbeitstische
2. Arbeitsfläche ca. 1,50 × 2,00 m (Hartfaserplatte, Spanplatte oder Ähnliches)
3. Tritt- oder Stehleiter
4. 1 Reißlatte (Setzlatte), ca. 2,00 m lang, aus Holz oder Metall

Die erforderliche Arbeitsfläche für die Prüfungsaufgabe beträgt 1,50 m × 2,50 m zuzüglich Arbeitsraum.

Die oben aufgeführten Baustoffe sind auf die Prüfungsaufgabe und auf eine Boxenhöhe von 2,50 m abgestimmt. Sollten andere Baustoffe verwendet werden bzw. sollte eine andere Boxenhöhe vorliegen, so müssen im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Prüfungsaufgaben-Beschreibung und die Prüfungsaufgaben-Zeichnung geändert werden.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.