

Wir bitten den Prüfungsbetrieb, folgende Baustoffe, Betriebs- und Arbeitsmittel zur Prüfung bereitzustellen:

I Baustoffe, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. ca. 150 Kanalklinker Form C 240 × 115 (77) × 71 mm
(Mengenangaben unter Berücksichtigung von normalem Bruch)
2. 180 Liter Mörtel
3. 170 Liter Estrich
4. 2 DN 150-KGF-Stück
5. 1 DN 150-PVC, Baulänge 1 000 mm
6. 2 DN 150-PVC, Baulänge 240 mm
7. 1 Abzweig DN 150/100/45° PVC
8. 0,500 m³ Sand (Körnung 0 bis 8 mm)

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. Mörtelkasten
2. Rührspaten
3. Wassereimer und Schaufel
4. Richtscheit (Richtlatte, Setzlatte) aus Holz oder Metall, 1,50 m bis 2,00 m
5. Schubkarre
6. Steinknacke (für 1 bis 5 Prüflinge)
7. Zubehör für Kreislehre

Hinweis:

Pro Prüfplatz wird eine Fläche von ca. 4,00 m × 2,50 m benötigt.

Die oben aufgeführten Baustoffe sind auf die Prüfungsaufgabe abgestimmt. Sollten andere Baustoffe verwendet werden, so müssen im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Prüfungsaufgaben-Beschreibung und Prüfungsaufgaben-Zeichnung geändert werden.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.