

Bereitstellungsliste für den Prüfungsbetrieb

Kanalbauer/-in

Wir bitten den Prüfungsbetrieb, folgende Baustoffe, Betriebs- und Arbeitsmittel zur Prüfung bereitzustellen:

I Baustoffe, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. ca. 54 Kanalklinker, NF 240 × 115 × 71 mm
(Mengenangaben unter Berücksichtigung von normalem Bruch)
davon werden benötigt:
ca. 34 ganze Steine
ca. 20 geschnittene drei viertel Steine
2. ca. 110 Kanalklinker, Form C 240 × 115 (77) × 71 mm
(Mengenangaben unter Berücksichtigung von normalem Bruch)
3. 11 Kanalkeilklinker, Form B 240 × 115 × 46(67)
4. 2 DN 150 GE Stück Stz
5. 1 DN 300 GE Stück Stz
6. 180 Liter Mörtel
7. 250 Liter Estrich

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. Mörtelkasten
2. Rührspaten
3. Wassereimer und Schaufel
4. Richtscheit (Richtlatte, Setzlatte) aus Holz oder Metall, 1,50 m bis 2,00 m
5. Schubkarre
6. Steinknacke
7. Zubehör für Kreislehre
8. Holzkeile

III Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

1. Nivelliergerät mit Stativ und Messlatte

Hinweis:

Pro Prüfplatz wird eine Fläche von ca. 3,00 m × 2,50 m benötigt.
Der HFP ist durch den Prüfungsausschuss vorzugeben.

Die oben aufgeführten Baustoffe sind auf die Prüfungsaufgabe abgestimmt. Sollten andere Baustoffe verwendet werden, so müssen im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Prüfungsaufgaben-Beschreibung und Prüfungsaufgaben-Zeichnung geändert werden.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.